

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG [RFRD]

2024

W ramach pozyskanych przez Powiat Limanowski środków finansowych z programu pomocowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach poprzednich (zadania trzyletnie) zakończono realizację następujących zadań drogowych :

Zadanie nr 1. (*rozpoczęcie rok 2021, **zakończenie wrzesień rok 2024***)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”

Przebudowa na odcinku: **10,071 km.** (*od pogranicza Powiatu m. Kobyłczyzna do Laskowej k/ Kościoła*)

Zadanie realizowano w systemie trzyletnim: 2021/2024 współfinansowane ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w partnerstwie z Gminą Laskowa (w zakresie chodników oświetlenia ulicznego i ścieżki rowerowo-pieszkiej)

Zakres całkowity zadania obejmował: dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego , kategorii ruchu KR-4 poprzez wykonanie:

- *odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni wraz recyklingiem podłoża cementem i użyciem środka hydrofobowego, [3,4 km]*
- *wzmocnienie konstrukcyjnie poboczy drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie,*
- *wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową na całej szerokości nawierzchni bitumicznej*
- *położenie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza , wiążąca i ścieralna) obejmujących jezdnię (szerokości 6,0 mb) oraz częściowo (0,5 mb) obustronnie pobocza drogi ,*
- *odcinkowe wykonanie nowych chodników w m. Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała i Laskowa, [1,2 km]*
- *pobocze bitumiczne szerokości 1,0 mb m. Krosna [664 mb]*
- *wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej pomiędzy mostami w Laskowej [dł. 628 mb]*
- *zatok autobusowych i peronów przystankowych*
- *oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników , ścieżki oraz zatok autobusowych*
- *odcinkowe, miejscową naprawę nawierzchni istniejących chodników*
- *wykonanie regulacji odwodnienia drogi (kratki wodościekowe , przepusty), umocnienie rowów przydrożnych - korytka wodościekowe*
- *odcinkowe umocnienie skarp płytami ażurowymi*
- *montaż barier ochronnych- zabezpieczających*
- *utwardzenie zjazdów , skrzyżowań z drogami gminnymi*
- *oznakowanie drogowe : pionowe i poziome (linie krawędziowe , segregacyjne)*

Wykonawcy zadania :

1. Odcinek obejmujący miejscowości Strzeszyce i Kamionka Mała w km 8+250 do 12+000 - długości. **3,75 km.** Okres wykonania : 2021/2023

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG z Limanowej

Wartość wykonanych robót : **9.940.634,90 zł. brutto**

Zaistniała epidemia Covid 19 , oraz zbrojna agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022r. spowodowała skrajnie niekorzystną zmianę w sytuacji makro i mikroekonomicznej kraju, skutkującą drastycznym wzrostem cen usług , cen rynkowych materiałów budowlanych w tym w branży drogowej. Wygórowane żądania wykonawcy co do wynagrodzenia , niedotrzymania terminu umownego wykonania zadania poskutkowały w roku 2023 rozwiązaniem umowy i ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego na zakończenie pozostałego zakresu zadania .

2. Odcinek w km 5+831–8+250 [dł. 2,4 km] obejmujący miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce oraz odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] obejmujący miejscowości Kamionka Mała i Laskowa (do mostu k/ Kościoła). Ogółem długości **6,30 km**. Okres wykonania: 2023/2024

Firma **STRABAG**, oddział w Tarnowie.

Wartość wykonanych robót: **21.832. 851,08 zł. brutto**

Wydatek poniesiony w roku 2024: – 13.717.212,49,00 zł. (w tym RFRD 1.258.439,00 zł. , Powiat - 12 458.773,49 zł.)

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA :

Wartość wykonawcza robót budowlanych : 31.773.485,98 zł. brutto

w tym koszty kwalifikowane : 30.610.478,78 zł.

w tym finansowanie :

- budżet państwa RFRD - 11.513.763,00 zł. [36,24%]
a w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych [38%]
- Powiat Limanowski - 19.630.068,98 zł. [61,77%]
- Gmina Laskowa - 629.654,00 zł. [1,99%]

Wartość całkowita zadania obejmująca także (koszty PT, nadzoru , badań laboratoryjnych , naprawy barier mostowych , kosztów ugody sądowe, sporządzenia dokumentacji) wyniosła :

33.019.423.69 zł. brutto



Zadanie nr 2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski”

- odcinek dł. **2,8 km** kontynuacja od Szkoły Podstawowej do pogranicza m. Wilczyce.

Zadanie zakończono : **czerwiec 2024**

Zadanie zrealizowano w systemie trzyletnim 2022/2024

Zakres zadania obejmował :*wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, przebudowa przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych - palowanie, likwidacja przełomów, zapadnięć , wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie , oświetlenie uliczne, wykonanie zjazdów , wykonanie przejść dla pieszych , oznakowanie drogowe pionowe i poziome.*

Wartość całkowita zadania: **12.160.970,00 zł. brutto** w tym (wykonawstwo: – całościowe 12.060.000,00zł; nadzór inwestorski – 44.970,00zł, pozostałe nakłady wraz z promocją 56.000,00 zł.)

Zadanie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna .

Finansowanie :

- RFRD budżet państwa - 6.014.075,00zł (50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania)
- Powiat Limanowski - 4.516.000,00 zł.
- Gmina Mszana Dolna - 1.630.895,00 zł

Plan finansowy zadania w WPF na rok 2024 – **2.307.086,00 zł.** w tym :RFRD – 1.600.000,00zł. , Powiat- 76.191,00 zł. ,Gmina Mszana Dolna – 630.895,00 zł.)

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki



Zadanie nr 3

„Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski” – odcinek dł. 5,2 km (od ronda ul. Orkana do wysokości Szkoły Podstawowej w m. Niedźwiedź)

Zadanie zakończono : **sierpień 2024r.**

Zadanie zrealizowano w systemie trzyletnim 2022/2024.

Zakres zadania obejmował: odcinkową wymianę nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Orkana w Mszanie Dolnej (odcinek od Ronda dł. 516 mb), położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na pograniczu m. Podobin/Niedźwiedź ,regulacja

odwodnienia , wzmocnienie i utwardzenie bitumicznie poboczy drogi , utwardzenie bitumicznie placu postojowego na wysokości tzw. Strefy przemysłowej przy ul. Orkana , na odcinku ul. Orkana – Podobin - strona lewa pobocze bitumiczne szer. 1,5 m , oznakowanie drogowe pionowe i poziome w tym przejść dla pieszych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne .

Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

Wartości zadania : : **4.849.279,26 zł. brutto** (w tym wykonawstwo : 4 800 079,26 zł brutto, 49.200,00 zł. wykonanie PT uproszczonego + nadzór inwestorski)

W tym udział finansowy:

RFRD	-	2.388.401,00 zł.	[49,24%]
Powiat	-	1.800.629,26 zł.	[37,14%]
Miasta Mszana Dolna	-	313.748,00 zł	[6,47%]
Gminy Niedźwiedź	-	346.501,00 zł.	[7,15%]

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki



W ramach uzyskanego przez Powiat 50% dofinansowania z RFRD na rok 2024 - zrealizowano trzy kolejne zadania drogowe.

Zadanie nr 1:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski”, [odcinek 503 mb]

Zakres obejmował: wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni , przejściem dla pieszych oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinku (*od granicy z m. Zamieście gm. Tymbark do istniejących zatok autobusowych – kontynuacja istniejących chodników*) - Partnerem zadania była Gmina Słopnice w 50% udziałem w kosztach własnych zadania .

Wartość całkowita zadania : **1.826.094,90 zł brutto**. (w tym wykonawstwo- 1.808.100,00zł. + nadzór 17.994,90 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco ;

- budżet państwa RFRD - 902.773,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 452.983,90 zł. [452.984,00 zł.]
- Gmina Słopnice - 470.339,00 zł.

Wykonawca zadania : Firma WPPUH „JANDA” Janina Duda, Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna



Zadanie nr 2:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica, Powiat Limanowski”, [odcinek 1492mb]

Zakres obejmował: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 mb , utwardzenie pobocza , remont istniejącego chodnika ok. 380 mb

Partner zadania: Gmina Łukowica -z 50% udziałem w kosztach remontu chodnika.

Wartość całkowita zadania : **2.611. 976,02 zł brutto.** (w tym wykonawstwo 2.586.976,02 zł. + nadzór 25.000,00 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco ;

- budżet państwa RFRD - 1.288.568,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 1.277.998,00 zł.
- Gmina Łukowica - 45.410,00 zł.

Wykonawca zadania: Firma ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kamienica 1000, 34-608 Kamienica



Zadanie nr 3:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1617K Piekietko – Tymbark na odcinku I – w km od 0+500,50 do km 1+ 110,25 na odcinku II w km od 1 + 185,25 do km 1 +520,05 w miejscowości Piekietko/Tymbark, Powiat Limanowski – Etap I w km od 0+500,50 do km 1 + 110,25”,

Zakres I etapu tj. w km 0+500,50 do km 1+110,25 (*od zjazdu Szkoły Podstawowej do mostu w kierunku Tymbarku strona lewa dl. 609,75 mb*) obejmował wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej , wraz z poszerzeniem jezdni i wykonaniem odcinkowo nowej nawierzchni jezdni , wraz z modernizacją przejścia dla pieszych i oznakowaniem drogowym.

Wartość całkowita zadania : **2.874.000,00 zł brutto**. (w tym wykonawstwo 2.845.000,00zł. + nadzór 29.000,00 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco ;

- budżet państwa RFRD - 1.408.410,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 732.795,00 zł.
- Gmina Tymbark - 732.795,00 zł.

Wykonawca zadania: Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda, Łostówka 121, 34-730 Mszana Dolna



W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego 10 naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD - remonty 2024 , i otrzymanego przez Powiat Limanowski 55% dofinansowania środków budżetu państwa wykonano odcinkowy remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk- Mstów na terenie miasta Limonowa – ul. Łososińska i Starodworska (*odcinek od ronda k/ Wolimexu do siedziby wodociągów miejskich - 1409 mb*) w ramach zadania pn:

„Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów w km od 0+191 do km 1+600 w miejscowości Limanowa, Powiat Limanowski”

Zakres wykonanego w/w zadania obejmował: likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni , regulację kratek wodościekowych , miejscowy remont nawierzchni chodnika .

Wartość zadania : **306.400,31 zł. brutto** (w tym wykonawstwo – 298.400,31zł., przedmiar, kosztorys inwestorski – 3.000,00 zł. , nadzór inwestorski – 5.000,00 zł.)

Finansowanie :

- RFRD budżet państwa - 164.120,00 zł. [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat Limanowski - 142.280,31 zł.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki



W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego lipcowego naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD na rok 2025 , Powiat Limanowski aplikował trzy następujące zadania z możliwością uzyskania co najmniej 50% dofinansowania środków budżetu państwa.
Zadanie nr 1 : GMINA Tymbark

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów w km od 3+560,00 do km 4+214,90 w miejscowości Piekielko, Powiat Limanowski”

Zakres zadania: odcinek długości 655 mb – (*kontynuacja odcinkowej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Piekielko od pogranicza z m. Koszary gm. Limanowa do wysokości istniejących zatok autobusowych*) w zakresie wykonania: ciągu pieszego chodnika wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową , likwidacji zapadnięć i przełomów , poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 mb , utwardzenia pobocza wraz częściową nawierzchnią bitumiczną , wykonania nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, przejścia dla pieszych ora oznakowania drogowego pionowego i poziomego .

Szacunkowa wartość zadania : **3 176 265,49 zł. brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego

Partner zadania; **Gmina Tymbark** – współfinansowanie robót budowlanych w 50% kosztów własnych wykonania chodnika

Zadanie nr 2 : GMINA DOBRA

„Remont drogi powiatowej nr 1614 K Słopnice - Chyszówki - Jurków w km od 6+631,14 do km 7+803,41 w miejscowości Chyszówki, Powiat Limanowski”

Zakres zadania: odcinek długości 1172 mb (tj. *od Przełęczy Rydza Śmigłego do wysokości przepustu przelotowego pod drogą powyżej Kaplicy*) w zakresie : likwidacji licznych zapadnięć , przełomów , poszerzenie istniejącego korpusu drogowego celem uzyskania jezdni szerokości 5,5 mb , obustronnych poboczy utwardzonych częściowo bitumicznych, regulację odwodnienia liniowego wzdłuż drogi wraz z ich wzmocnieniem korytkami wodościekowymi, remontem istniejących zjazdów , położeniem nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, oznakowanie drogowe.

Wartość szacunkowa zadania wynosi **3 973 099,88 zł. brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego
Partner zadania; Gmina Dobra – współfinansowanie wykonania remontu w 50% kosztów własnych utwardzenia poboczy drogi .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź - Konina w km od 3+946,00 do km 5+630,54 w miejscowości Konina, Powiat Limanowski”

Zakres zadania: odcinek 1684 mb (*od istniejącego chodnika od Kościoła do oś. Halamy – koniec drogi powiatowej*) w zakresie wykonania: ciągu pieszego – chodnika oraz utwardzonego bitumicznie pobocza , poszerzenia jezdni wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznego i wzmocnieniem geosiatką, odwodnienia : kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, przebudowy przepustów drogowych, przebudowy kolidującej sieci podziemnej (gaz, telekomunikacja, sieć energetyczna), umocnienia skarp brzegowych, wykonania zatok i peronów przystankowych, zjazdów do posesji i dróg lokalnych: gminnych - osiedlowych, przejścia dla pieszych ,oznakowania drogowego

Wartość szacunkowa zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi **11 717 133,16 zł. brutto**

Partner zadania w zakresie wykonania ciągu pieszego (chodnika) – Gmina Niedźwiedź.
Planowany termin realizacji - okres **2 letni** rok **2025/2026**

Realizacja w/w zadań uzależniona jest od ich zakwalifikowania przez Komisję Wojewódzką do dofinansowania z RFRD na rok 2025 .

