

SPRAWOZDANIE

w zakresie realizacji zadań w infrastrukturze drogowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2024 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej .

(stan na dzień 31.12.2024r.)

Planowane wydatki finansowe uwzględnione w planie finansowym PZD na drogach powiatowych w roku 2024 kształtowały się na poziomie **42,6 mln. zł.** w tym wydatki inwestycyjne na poziomie **29 mln zł.** Dużym wsparciem dla prowadzonych jak i planowanych działań były pozyskiwane przez Powiat środki zewnętrzne z budżetu państwa w ramach dostępnych programów pomocowych ze środków budżetu państwa (*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg , rezerwa subwencji ogólnej*), oraz partnerów lokalnych -jednostek samorządu terytorialnego.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg [RFRD]

W ramach pozyskanych przez Powiat Limanowski środków finansowych z programu pomocowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach poprzednich (*zadania trzyletnie*) zakończono realizację następujących zadań drogowych :

Zadanie nr 1. (*rozpoczęcie rok 2021, zakończenie wrzesień rok 2024*)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”

Przebudowa na odcinku: **10,071 km.** (*od pogranicza Powiatu m. Kobyłczyzna do Laskowej k/ Kościoła*)

Zadanie realizowano w systemie trzyletnim: 2021/2024 współfinansowane ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w partnerstwie z Gminą Laskowa (w zakresie *chodników oświetlenia ulicznego i ścieżki rowerowo-pieszkiej*)

Zakres całkowity zadania obejmował: dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego , kategorii ruchu KR-4 poprzez wykonanie:

- *odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni wraz recyklingiem podłoża cementem i użyciem środka hydrofobowego, [3,4 km]*
- *wzmocnienie konstrukcyjnie poboczy drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie,*
- *wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową na całej szerokości nawierzchni bitumicznej*
- *położenie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza , wiążąca i ścieralna) obejmujących jezdnię (szerokości 6,0 mb) oraz częściowo (0,5 mb) obustronnie pobocza drogi ,*
- *odcinkowe wykonanie nowych chodników w m. Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała i Laskowa, [1,2 km]*
- *pobocze bitumiczne szerokości 1,0 mb m. Krosna [664 mb]*
- *wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej pomiędzy mostami w Laskowej [dł. 628 mb]*
- *zatok autobusowych i peronów przystankowych*

- oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników , ścieżki oraz zatok autobusowych
- odcinkowe, miejscową naprawę nawierzchni istniejących chodników
- wykonanie regulacji odwodnienia drogi (kratki wodościekowe , przepusty), umocnienie rowów przydrożnych - korytka wodościekowe
- odcinkowe umocnienie skarp płytami ażurowymi
- montaż barier ochronnych- zabezpieczających
- utwardzenie zjazdów , skrzyżowań z drogami gminnymi
- oznakowanie drogowe : pionowe i poziome (linie krawędziowe , segregacyjne)

Wykonawcy zadania :

1. Odcinek obejmujący miejscowości Strzeszyce i Kamionka Mała w km 8+250 do 12+000 - długości **3,75 km**. Okres wykonania : 2021/2023

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG z Limanowej

Wartość wykonanych robót : **9.940.634,90 zł. brutto**

Zaistniała epidemia Covid 19 , oraz zbrojna agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022r. spowodowała skrajnie niekorzystną zmianę w sytuacji makro i mikroekonomicznej kraju, skutkującą drastycznym wzrostem cen usług , cen rynkowych materiałów budowlanych w tym w branży drogowej. Wygórowane żądania wykonawcy co do wynagrodzenia , niedotrzymania terminu umownego wykonania zadania poskutkowały w roku 2023 rozwiązaniem umowy i ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego na zakończenie pozostałego zakresu zadania .

2. Odcinek w km 5+831–8+250 [dl. 2,4 km] obejmujący miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce oraz odcinek w km 12+000 – 15+902 [dl. 3,9 km] obejmujący miejscowości Kamionka Mała i Laskowa (do mostu k/ Kościoła). Ogółem długości **6,30 km**. Okres wykonania: 2023/2024

Firma **STRABAG**, oddział w Tarnowie.

Wartość wykonanych robót: **21.832. 851,08 zł. brutto**

Wydatek poniesiony w roku 2024: – 13.717.212,49,00 zł. (w tym RFRD 1.258.439,00 zł. , Powiat - 12 458.773,49 zł.)

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA :

Wartość wykonawcza robót budowlanych : 31.773.485,98 zł. brutto

w tym koszty kwalifikowane : 30.610.478,78 zł.

w tym finansowanie :

- budżet państwa RFRD - 11.513.763,00 zł. [36,24%]
a w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych [38%]
- Powiat Limanowski - 19.630.068,98 zł. [61,77%]
- Gmina Laskowa - 629.654,00 zł. [1,99%]

Wartość całkowita zadania obejmująca także (koszty PT, nadzoru , badań laboratoryjnych , naprawy barier mostowych , kosztów ugody sądowe, sporządzenia dokumentacji) wyniosła :

33.019.423.69 zł. brutto



Zadanie nr 2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski”

- odcinek dł. **2,8 km** kontynuacja od Szkoły Podstawowej do pogranicza m. Wilczyce.

Zadanie zakończono : **czerwiec 2024**

Zadanie zrealizowano w systemie trzyletnim 2022/2024

Zakres zadania obejmował :*wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, przebudowa przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych - palowanie, likwidacja przełomów, zapadnięć , wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie , oświetlenie uliczne, wykonanie zjazdów , wykonanie przejść dla pieszych , oznakowanie drogowe pionowe i poziome.*

Wartość całkowita zadania: **12.160.970,00 zł. brutto** w tym (wykonawstwo: – całościowe 12.060.000,00zł; nadzór inwestorski – 44.970,00zł, pozostałe nakłady wraz z promocją 56.000,00 zł.)

Zadanie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna .

Finansowanie :

- RFRD budżet państwa - 6.014.075,00zł (*50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania*)
- Powiat Limanowski - 4.516.000,00 zł.
- Gmina Mszana Dolna - 1.630.895,00 zł

Plan finansowy zadania w WPF na rok 2024 – **2.307.086,00 zł.** w tym :RFRD – 1.600.000,00zł. , Powiat- 76.191,00 zł. ,Gmina Mszana Dolna – 630.895,00 zł.)

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki



Zadanie nr 3

„Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski” – odcinek dł. 5,2 km (od ronda ul. Orkana do wysokości Szkoły Podstawowej w m. Niedźwiedź) Zadanie zakończono : sierpień 2024r.

Zadanie zrealizowano w systemie trzyletnim 2022/2024.

Zakres zadania obejmował: odcinkową wymianę nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Orkana w Mszanie Dolnej (odcinek od Ronda dł. 516 mb), położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na pograniczu m. Podobin/Niedźwiedź ,regulacja odwodnienia , wzmocnienie i utwardzenie bitumicznie poboczy drogi , utwardzenie bitumicznie placu postojowego na wysokości tzw. Strefy przemysłowej przy ul. Orkana , na odcinku ul. Orkana – Podobin - strona lewa pobocze bitumiczne szer. 1,5 m , oznakowanie drogowe pionowe i poziome w tym przejście dla pieszych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne .

Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

Wartości zadania : : **4.849.279,26 zł. brutto** (w tym wykonawstwo : 4 800 079,26 zł brutto, 49.200,00 zł. wykonanie PT uproszczonego + nadzór inwestorski)

W tym udział finansowy:

RFRD	-	2.388.401,00 zł.	[49,24%]
Powiat	-	1.800.629,26 zł.	[37,14%]
Miasta Mszana Dolna	-	313.748,00 zł	[6,47%]
Gminy Niedźwiedź	-	346.501,00 zł.	[7,15%]

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki



W ramach uzyskanego przez Powiat 50% dofinansowania z RFRD na rok 2024 - zrealizowano trzy kolejne zadania drogowe.

Zadanie nr 1:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski”, [odcinek 503 mb]

Zakres obejmował: wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni , przejściem dla pieszych oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinku (*od granicy z m. Zamieście gm. Tymbark do istniejących zatok autobusowych – kontynuacja istniejących chodników*) - Partnerem zadania była Gmina Słopnice w 50% udziałem w kosztach własnych zadania .

Wartość całkowita zadania : **1.826.094,90 zł brutto**. (w tym *wykonawstwo- 1.808.100,00zł. + nadzór 17.994,90 zł.*)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco ;

- budżet państwa RFRD - 902.773,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 452.983,90 zł. [452.984,00 zł.]
- Gmina Słopnice - 470.339,00 zł.

Wykonawca zadania : Firma WPPUH „JANDA” Janina Duda, Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna



Zadanie nr 2:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica, Powiat Limanowski”, [odcinek 1492mb]

Zakres obejmował: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 mb , utwardzenie pobocza , remont istniejącego chodnika ok. 380 mb

Partner zadania: Gmina Łukowica -z 50% udziałem w kosztach remontu chodnika.

Wartość całkowita zadania : **2.611. 976,02 zł brutto.** (w tym wykonawstwo 2.586.976,02 zł. + nadzór 25.000,00 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco ;

- budżet państwa RFRD - 1.288.568,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 1.277.998,00 zł.
- Gmina Łukowica - 45.410,00 zł.

Wykonawca zadania: Firma ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kamienica 1000, 34-608 Kamienica



Zadanie nr 3:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1617K Piekielko – Tymbark na odcinku I – w km od 0+500,50 do km 1+ 110,25 na odcinku II w km od 1 + 185,25 do km 1 +520,05 w miejscowości Piekielko/Tymbark, Powiat Limanowski – Etap I w km od 0+500,50 do km 1 + 110,25”

Zakres I etapu tj. w km 0+500,50 do km 1+110,25 (od zjazdu Szkoły Podstawowej do mostu w kierunku Tymbarku strona lewa dl. **609,75 mb**) obejmował wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej , wraz z poszerzeniem jezdni i wykonaniem odcinkowo nowej nawierzchni jezdni , wraz z modernizacją przejścia dla pieszych i oznakowaniem drogowym.

Wartość całkowita zadania : **2.874.000,00 zł brutto.** (w tym wykonawstwo 2.845.000,00zł. + nadzór 29.000,00 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco ;

- budżet państwa RFRD - 1.408.410,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 732.795,00 zł.
- Gmina Tymbark - 732.795,00 zł.

Wykonawca zadania: Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda, Łostówka 121, 34-730 Mszana Dolna



W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego 10 naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD - remonty 2024 , i otrzymanego przez Powiat Limanowski 55% dofinansowania środków budżetu państwa wykonano odcinkowy remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk- Mstów na terenie miasta Limonowa – ul. Łososińska i Starodworska (odcinek od ronda k/ Wolimexu do siedziby wodociągów miejskich - 1409 mb) w ramach zadania pn:

„Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów w km od 0+191 do km 1+600 w miejscowości Limanowa, Powiat Limanowski”

Zakres wykonanego w/w zadania obejmował: likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni , regulację kratek wodościekowych , miejscowy remont nawierzchni chodnika .

Wartość zadania : **306.400,31 zł. brutto** (w tym wykonawstwo – 298.400,31zł., przedmiar, kosztorys inwestorski – 3.000,00 zł. , nadzór inwestorski – 5.000,00 zł.)

Finansowanie :

RFRD budżet państwa - 164.120,00 zł. [55% kosztów kwalifikowanych]

Powiat Limanowski - 142.280,31 zł.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki



W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego lipcowego naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD na rok 2025 , Powiat Limanowski aplikował trzy następujące zadania z możliwością uzyskania co najmniej 50% dofinansowania środków budżetu państwa.
Zadanie nr 1 : GMINA Tymbark

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów w km od 3+560,00 do km 4+214,90 w miejscowości Piekielko, Powiat Limanowski”

Zakres zadania: odcinek długości 655 mb – (*kontynuacja odcinkowej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Piekielko od pogranicza z m. Koszary gm. Limanowa do wysokości istniejących zatok autobusowych*) w zakresie wykonania: ciągu pieszego chodnika wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową , likwidacji zapadnięć i przełomów , poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 mb , utwardzenia pobocza wraz częściową nawierzchnią bitumiczną , wykonania nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, przejścia dla pieszych ora oznakowania drogowego pionowego i poziomego .

Szacunkowa wartość zadania : **3 176 265,49 zł. brutto** wg. *kosztorysu inwestorskiego*

Partner zadania; **Gmina Tymbark** – współfinansowanie robót budowlanych w 50% kosztów własnych wykonania chodnika

Zadanie nr 2 : GMINA DOBRA

„Remont drogi powiatowej nr 1614 K Słopnice - Chyszówki - Jurków w km od 6+631,14 do km 7+803,41 w miejscowości Chyszówki, Powiat Limanowski”

Zakres zadania: odcinek długości 1172 mb (tj. *od Przełęcz Rydza Śmigłego do wysokości przepustu przelotowego pod drogą powyżej Kaplicy*) w zakresie : likwidacji licznych zapadnięć , przełomów , poszerzenie istniejącego korpusu drogowego celem uzyskania jezdni szerokości 5,5 mb , obustronnych poboczy utwardzonych częściowo bitumicznych, regulację odwodnienia liniowego wzdłuż drogi wraz z ich wzmocnieniem korytkami wodościekowymi, remontem istniejących zjazdów , położeniem nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, oznakowanie drogowe.

Wartość szacunkowa zadania wynosi **3 973 099,88 zł. brutto** wg. *kosztorysu inwestorskiego*
Partner zadania; Gmina Dobra – współfinansowanie wykonania remontu w 50% kosztów własnych utwardzenia poboczy drogi .

Zadanie nr 3: GMINA NIEDŹWIEDŹ

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź - Konina w km od 3+946,00 do km 5+630,54 w miejscowości Konina, Powiat Limanowski”

Zakres zadania: odcinek 1684 mb (*od istniejącego chodnika od Kościoła do oś. Halamy – koniec drogi powiatowej*) w zakresie wykonania: ciągu pieszego – chodnika oraz utwardzonego bitumicznie pobocza , poszerzenia jezdni wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznego i wzmocnieniem geosiatką, odwodnienia : kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, przebudowy przepustów drogowych, przebudowy kolidującej sieci podziemnej (*gaz, telekomunikacja, sieć energetyczna*), umocnienia skarp brzegowych, wykonania zatok i peronów przystankowych, zjazdów do posesji i dróg lokalnych: gminnych - osiedlowych, przejścia dla pieszych ,oznakowania drogowego

Wartość szacunkowa zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi **11 717 133,16 zł. brutto**
Partner zadania w zakresie wykonania ciągu pieszego (chodnika) – Gmina Niedźwiedź.
Planowany termin realizacji - okres **2 letni** rok **2025/2026**

Realizacja w/w zadań uzależniona jest od ich zakwalifikowania przez Komisję Wojewódzką do dofinansowania z RFRD na rok 2025 .

OSŁONA PRZECIWOŚWIWISKOWA - OSUWISKA

W ramach uzyskanego przez Powiat w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków dofinansowania ze środków budżetu państwa w wysokości **185.200,00 zł.** jako 80% dofinansowanie, opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1632K w centrum Tymbarku w ramach zadania pn:

„Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 19+290 – 19+320 w m. Tymbark” – (centrum Tymbarku rejon od mostu na rz. Łososina do rynku w km 19+016 – 19+320)

Wartość zadania : **233.700,00 zł. brutto**

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

budżet państwa - 185.520,00 zł. (80% kosztów kwalifikowanych 231.900,00zł.)

Powiat Limanowski - 24.090,00 zł. (10%)

Gmina Tymbark - 24.090,00.zł. (10%)

Wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej: Firma Draft Engineers Sp. z o.o. z Chrzanowa.

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

W ramach uzyskanego z Ministerstwa Infrastruktury 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **1.500.000,00zł.** wykonano zadanie obejmujące przebudowę obiektu mostowego nr JNI 35000255 (*tzw. Bema*) w ciągu drogi powiatowej nr 1609K w km 1+670 w miejscowości STARA WIEŚ (obiekt dł. 34 mb - *pogranicze miasta Limanowa i miejscowości Stara Wieś*) wraz przebudową nawierzchni drogi na dojazdach zarówno od strony miasta Limanowa w km 1+250,66 – 1+652,74 jak i w m. Stara Wieś w km 1+685,51 - 2+250,00 o łącznej długości **967 mb** . w ramach zadania pn :

„Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową jezdni i poboczy na dojazdach w m. Limanowa, Stara Wieś ”

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej

Całkowita wartość zadania: **3.001.989,70. brutto** (w tym: wykonawstwo- 2.884.084,00 zł.+ roboty dodatkowe -87.905,70 zł., przygotowanie PT – 5.500,00zł. , nadzór inwestorski – 24.500,00 zł.)

Zadanie obejmowało:

1/ przebudowę obiektu mostowego (obiekt dł. 34 mb) tj. roboty rozbiórkowe, wzmocnienie płyty mostu, przebudowa wsporników mostowych, wykonanie ciągu pieszego, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, roboty konserwacyjno-zabezpieczające obiekt , montaż barier ochronnych.

2/ odcinkową przebudowę drogi powiatowej na dojazdach do mostu tj: likwidacja przełomów i zapadnięć , regulacja odwodnienia wzdłuż drogi, wykonaniem zjazdów, nowa nawierzchnia bitumiczna, modernizacją istniejących przejść dla pieszych poprzez wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść wraz z oznakowaniem drogowym,

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego mostowo-drogowego w ramach nin. zadania przyczyniła się do likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy (*dotychczasowa nośność – 15 ton*), oraz znacznej poprawy złego stanu technicznego obiektu



Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ze stanem na 01.01.1999 r. – roboty w toku .

W ramach posiadanego zabezpieczenia finansowego w planie finansowym PZD w rok 2024 dokonano odcinkową regulację gruntów zajętych pod drogi powiatowe w ramach zadania pn: **„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy”**

Zakres zadania obejmował odcinki dróg nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana , 1610K Świdnik – Limanowa, oraz 1579K Siekierzyna-Naszacowice.

Wykonawcy :

1. Usługi Geodezyjne GEODEZJA s.c. Rabka -Zdrój Marcin i Ewa Kolasa - regulacja stanu prawnego odcinka drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna -Naszacowice w m. Kanina , Przyszowa . Koszt : **25.632,00 zł. brutto**
2. Usługi Geodezyjne GEO-EWID sp. z o.o. Szówsko , regulacja stanu prawnego odcinka drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w . Łukowica . Koszt **32.595,00 zł. brutto**
3. Pracownia geodezyjna GEOPARTNER Grażyna Żądło Mszana Dolna - regulacja stanu prawnego odcinka drogi powiatowej nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana w m. Jadamwola . Koszt. **25.000,00 zł. brutto**

Ogółem poniesiony wydatek w ramach bieżącej działalności - 83.227,00 zł. brutto.

I N N E Z A D A N I A / wykonane /

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów w km 2+643 - 2+763 i w km 3+225 - 3+488 w miejscowości Stare Rybie poprzez utwardzenie pobocza i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej” .

Zakres robót wykonanych : wykonano poszerzenia i wzmocnienia bitumicznie pobocza drogi na łuku drogi w km 2+643 – 2+763 (odcinek 120mb w rejonie skrzyżowania z drogą gminną oś. Sosnowki) , oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką po uprzednim usunięciu powstałych miejscowych zapadnięci przełomów w km 3+225 – 3+488 (odcinek dł. 262 mb poniżej kaplicy kościelnej w kierunku Nowego Rybia)

Koszt zadania: **322.924,14 zł. brutto.**

Wykonawca zadania : Firmą ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza



„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów w km 2+643 - 2+763 i w km 3+225 - 3+488 w miejscowości Stare Rybie poprzez utwardzenie pobocza i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – umocnienie rowu korytkami”.

Zakres zadania obejmował : wykonanie odwodnienia liniowego na łuku wewnętrznym drogi w postaci ułożenia korytek wodościekowych (odcinek 150 mb) , poszerzenie i utwardzenie pobocza drogi .

Wartość zadania : **33 283,80 zł brutto.**

Wykonawca zadania: Firma DROGBUD Stanisław Staško, 34-615 Słupnice

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1612K Laskowa Nagórze w km 0+106 – 0+126 w miejscowości Laskowa – wykonanie chodnika”, (długości 20 mb , kontynuacja istniejącego chodnika w rejonie hali sportowej k/ Szkoły Podstawowej) w ramach inicjatyw samorządowych z Gminą Laskowa w relacji 50/50. Wartość zadania 13.000,00 zł. w tym udział finansowy:

- Powiat Limanowski - 6.500,00 zł.
- Gmina Laskowa - 6.500,00 zł.

Inwestor - Gmina Laskowa

„Wykonanie zabezpieczeń uszkodzonego korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w miejscowości OLSZÓWKA” - wykonano zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogowego w wyniku zaistniałych obrywów ziemnych na drodze powiatowej nr 1627K w m. Olszówka - obryw nr 8/3 w km 4+107,5 – 4+129,5 (*odcinek 22 mb*), oraz obryw nr 8/2 w km 4+183,5 – 4+203,5 (*odcinek 20 mb*), które polegało na wykonaniu w obszarze istniejących widocznych częściowo pali żelbetowych płyty żelbetowej z nawiązaniem do nin. pali, wykonaniem odwodnienia liniowego odprowadzającego wody powierzchniowe z jezdni oraz odtworzeniem korpusu drogowego i wykonaniem bariery zabezpieczającej z częściowym zabezpieczeniem skarpy narzutem kamiennym.

Wartość całkowita zadania: **388.926,16 zł brutto:**

Wykonawca -Firma Wekall Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Hydrotechniczne i przebicia z Pisarzowej



„Remont odcinkowy chodnika wraz z regulacją odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź -Konina w rejonie Zespołu Placówek Oświatowych w miejscowości Konina” (odcinki pomiędzy zjazdami dł. 40 mb)

Zakres zadania : wykonano remont chodnika pomiędzy zjazdami wraz z przykryciem rowu otwartego (kanalizacja deszczowa), kratki wodościokowe , krawędziowy remont nawierzchni jezdni , wykonano pas zieleni pomiędzy chodnikiem , a placem parkingowym

Wartość zadania : **83.100,58 zł. brutto**

Wykonawca: Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda, Łostówka 121, 34-730 Mszana Dolna



„Wykonania zabezpieczeń uszkodzonego korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w miejscowości OLSZÓWKA w km 3+985 – 3+997 i km 3+948 – 3+963”

Wykonano dwa kolejne zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogowego w wyniku zaistniałych obrywów ziemnych na drodze powiatowej nr 1627K w m. Olszówka

Wartość całkowita zadania : **204.980,90 zł. brutto** w tym (wykonawstwo: 187.980,90 zł., ekspertyza techniczna – 11.000,00 zł. , nadzór inwestorski – 6.000,00 zł.) w tym:

Zadanie nr 1., *Wykonanie zabezpieczenia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w km 3+985 – 3+997 w miejscowości Olszówka , . Koszt realizacji zadania : 61.229.40 zł. brutto*

Zadanie nr 2 *„Wykonanie zabezpieczenia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w km 3+948 – 3+963 w miejscowości Olszówka , . Koszt realizacji zadania 126.751,50 zł. brutto*

Wykonawca : Firma Wekall Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Hydrotechniczne i przebiecia z Pisarzowej.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik - Limanowa w miejscowości Limanowa ul. Żwirki i Wigury w km 16+000,50 – 16+090,70”

Zakres zadania obejmował: wykonanie odcinkowego chodnika od ul. Beskidzkiej wraz z peronem przystankowym (dł. 80 mb) , regulację odwodnienia liniowego drogi , wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym, przebudowę skrzyżowania włączenia ul. Beskidzkiej do drogi powiatowej wraz z regulacją odwodnienia, oznakowanie drogowe (pionowe i poziome)

Zadanie zrealizowano w ramach inicjatyw samorządowych w relacji 50/50 w partnerstwie z Miastem Limanowa

Wartość całkowita zadania: **201.800,00 zł. brutto** w tym : [wykonawstwo 196.800,00zł. , dokumentacja projektowa -20.000,00 zł. nadzór inwestorski – 5.000,00 zł.] w tym udział finansowy:

Powiat Limanowski - 110.900,00 zł.

Miasto Limanowa - 90.900,00 zł.

Wykonawca : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki



„Wymiana odcinkowa nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kepanów – Tymbark w km od 19+325 do km 19+952 w centrum miejscowości Tymbark”

Zakres zadania obejmował: remont istniejącego ciągu pieszego – chodnika poprzez wymianę nawierzchni , krawężnika drogowego [*strona prawa*] – rejon : od zjazdu k/ Kościoła do wysokości zatoki autobusowej [91 mb] , oraz od zawężenia drogi w centrum do wysokości skrzyżowania z drogą gminną do ośrodka zdrowia [strona prawa dł.138 mb] , oraz odcinkową wymianę uszkodzonego, zdeformowanego najazdowego krawężnika drogowego [*strona lewa* dł.195 mb] – powyżej zjazdu do ośrodka zdrowia – *oś. Leżaje*.

Wartość zadania: **184.000,00 zł. brutto**. w tym : [wykonawstwo- 178.000,00 zł. , przedmiar i kosztorys inwestorski – 2.000,00 zł. , nadzór inwestorski – 4.000,00 zł.]

Wykonawca : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki



**„Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłpień w km 2+850 – 3+455
w miejscowości Łostówka”**

(odcinek rejon Szkoły Podstawowej – Kaplica)

Zakres prac remontowych obejmował: likwidację powstałych miejscowych przełomów , zapadnięć jezdni powstałych w wyniku wzmożonego natężenia ruchu samochodów ciężarowych jaki zaistniał na drodze w wyniku zamknięcia drogi krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej w skutek powstania osuwiska.

Wartość całkowita zadania : **300.917,93.zł. brutto** (w tym wykonawstwo: 290.917,93 zł. , nadzór inwestorski – 10.000,00 zł.)

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej



„Wykonanie zabezpieczenia wylotu przepustu drogowego DP 1629K Mszana Dolna-Hucisko w m. Poręba Wielka”

Zakres wykonanego zadania: wydłużenie istniejącego przepustu śr. 80 cm (5 mb) , wykonanie murka czołowego, zabezpieczenie wylotu narzutem kamiennym w ramach bieżącej działalności

Koszt: 18.450,00 zł brutto. Wykonawca Firma WOD-MAR z Pisarzowej



„Zabezpieczenie muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce na pograniczu miejscowości Mszana Górna i Łętowe w km 0+305 – 0+365”

Wykonano zabezpieczenie istniejącego muru oporowego drogi od strony nurtu potoku w postaci narzutu kamiennego z przelaniem betonem z podbiciem istniejącego muru oporowego w miejscach tzw. *powstałych próżni* - odcinek dł. ok.60 mb

Wartość zadania: **63.245,00 zł. brutto** w tym : (*wykonawstwo 60.245,00 zł. nadzór inwestorski 3.000,00 zł.*)



Z E S T A W I E N I E R Z E C Z O W O - F I N A N S O W E - r o k 2 0 2 4

Wykonano:

- | | | |
|--|---|----------|
| - nowa nawierzchnia bitumiczna | - | 15,6 km |
| - budowa chodnika | - | 4,1 km |
| - ścieżka rowerowo-piesza | - | 1,2 km |
| - utwardzenie bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb | - | 1,2 km |
| - przebudowa przepustów drogowych na ramowe | - | 3 szt. |
| - modernizacja przejść dla pieszych (oświetlenie dedykowane) | - | 11 sztuk |

WYDATKI poniesione przez PZD na wykonanie zadań drogowych w roku 2024

- **42.558.276,06 zł.**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO (wydatek)– OGÓŁEM:

9.976.491,00 zł.

w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | - | 6.036.293,00 zł. |
| - rezerwa subwencji ogólnej- | | 1.500.000,00 zł. |
| - rezerwa celowa budżetu państwa | - | 185.200,00 zł. |
| - JST (Gminy) | - | 2.254.678,00 zł. |

Limanowa dn. 31.12.2024 r.